

Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO MALINALCO 0061

Al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
6122	REHABILITACION DE C	MAL/DOP/FEFOM/IR-	PALACIO MUNICIPAL	15/07/2021	09/08/2021	C		80.00%	100.00%	260101	FEFOM	907,913.53
6122	CONSTRUCCIÓN DE M	MAL/DOP/FEFOM/IR-	SAN NICOLAS	19/07/2021	12/09/2021	C		95.00%	100.00%	260101	FEFOM	1,599,159.79
6122	CONSTRUCCIÓN DE L	MAL/DOP/FISMDF/IR-	COLONIA HIDALGO	24/03/2021	27/05/2021	C		70.00%	100.00%	250101	FISMDF	2,589,732.38
6122	REHABILITACIÓN Y PU	MAL/DOP/FISMDF/IR-	CHALMA	29/03/2021	28/05/2021	C		0.00%	100.00%	250101	FISMDF	948,218.14
6122	CONSTRUCCION DE C	MAL/DOP/FISMDF/IR-	PACHUQUILLA	16/04/2021	15/07/2021	C		85.00%	100.00%	250101	FISMDF	1,497,684.25
6122	CONSTRUCCION DE L	MAL/DOP/FISMDF/IR-	PALMAR	30/08/2021	19/10/2021	C		50.00%	100.00%	250101	FISMDF	384,058.53
											Total (13)	7,926,766.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

PRESIDENTE
JUAN LEONARDEST FLORES

TESORERO
REGINALDO HERNANDEZ MANCIO

TITULAR DEL CESANTO DE CONTROL INTERNO
DIEGO ÁGULAR CONTRERAS


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ELI GETSEMANI CASTRO MORALES



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO